

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๓	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไตรมาส ๒ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	- วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๗,๘๙๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	- รายได้ให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	✓	-	-	๒๒/๐๒/๖๘ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๒,๑๕๗	-	-	เม.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- โครงการส่งเสริม อาชีพให้กลุ่ม อาชีพต่าง ๆ	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗/๑/๖๘ ๔,๕๖๐	๒๕๕,๔๔๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	- โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนรวก	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๒๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนรวก	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๒,๙๔๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	- โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุด้านการ จัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๑๓/๑๑/๖๗ ๑๘,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	พ.ย. ๖๗
๕	- โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนรวก	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๒๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖	- อุดหนุนชมรมผู้ สูงอายุตำบลดอนรวก ตามโครงการ บริหาร จัดการขยะพลาสติกตามแนวทาง ๓RS	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ก.ย. ๖๗
๗	- โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส ฯลฯ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗/๑/๖๘ ๕๐,๐๐๐ ๔๔,๕๖๐	๑๐๓,๖๒๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๖,๕๗๓๖๐๐	๖,๒๕๙,๔๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	- เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๑,๕๒๒,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕/๐๙/๖๘ ๓๙,๖๐๐	๑,๕๒๖,๔๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	๑๓๕,๓๐๐	๑๐๙,๗๔๖	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓	-	-	๕,๙๙๐	๒,๗๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๕	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑/๕/๖๘ ๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖	- สรรองจ่าย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑/๐๕/๖๘ ๑๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๗	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	✓	-	-	๔๒๑,๔๔๐	๔๒๑,๔๔๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘	- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	✓	-	-	๑๐๐,๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๒๙๐	-	-	ม.ค. ๖๘
๒	- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบล ดอนรวก	✓	-	-	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑/๐๕/๖๘ ๑๒๘,๐๐๐	๑๗๓,๘๘๔	-	-	ไตรมาส ๒ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	- โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๓๒	-	-	ไตรมาส ๓ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๑๒/๖๗ ๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๓๘๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๕	- เงินอุดหนุนองค์การประชาชน โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	พ.ย. ๖๗
๖	- โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๒๒/๐๕/๖๘ ๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๘๔๕	-	-	เม.ย. ๖๘
๗	- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน(ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒/๐๕/๖๘ ๒๑,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	-	เม.ย. ๖๘
๘	- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรม (โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทำ ขนมจีนแบบโบราณประจำปี๒๕๖๘)	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	เม.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- ค่าใช้จ่ายในพิธี ทางศาสนา/รัฐ พิธี	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๗๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	-โครงการประชุม ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๖,๖๗๕	-	-	ไตรมาส ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	✓	-	-	๑๓๘,๐๔๐	๑๒๖,๒๐๘	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๕๒,๒๐๐	๔๔,๓๗๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๕	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน)	✓	-	-	๔๖๓,๐๕๐	๔๒๓,๗๓๘	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖	- เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนรวก	✓	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๒๒๕,๐๓๖	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- ค่าธรรมเนียมในการเช่าที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๕๕๕.๕๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- โครงการขุดลอกคูคลอง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	ไตรมาส ๓ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
-	-ไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการบริหารที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- ค่าใช้จ่ายในพิธี ทางศาสนา/รัฐ พิธี	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	-	-	ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงาน, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง, กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน ฯลฯ	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๒๕/๐๓/๖๘ ๒๔๕,๘๒๕	๒๔๓,๐๐๗	-	-	พ.ค. ๖๘
๓	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๔ ก.พ. ๖๘ - ๑๒ ก.พ. ๖๘
๔	- จัดซื้อเครื่องเจียร์ /ตัดแบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว (เลื่อยชักไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์ต) จำนวน ๑ เครื่อง	✓	-	-	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	-	๔ ก.พ. ๖๘ - ๑๑ ก.พ. ๖๘
๕	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ Va	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	๕๒,๘๐๐	-	-	พ.ค. ๖๘
๖	- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๗/๐๑/๖๘ ๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	พ.ค. ๖๘
๗	- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	พ.ค. ๖๘
๘	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	-	-	พ.ค. ๖๘
๙	- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	✓	-	-	๘๕,๐๐๐ โอนลด ๕/๐๘/๖๘ ๒๕,๙๗๐	๓๗,๐๐๐	-	-	มิ.ย. ๖๘
๑๐	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพยานาค	✓	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	-	มิ.ย. ๖๘
๑๑	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สแตนเลส	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	ก.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑๒	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ Va	✓	-	-	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๖/๐๖/๖๘ ๗,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	ก.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	- ซักเมอร์สูบน้ำ	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๕๕,๖๔๐ ๔๘,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐	-	-	จ.ค. ๖๗ พ.ค. ๖๘ พ.ค. ๖๘
๒	- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายชาญชัย เอี่ยมศรีทอง ติดต่อกับที่ดินนายบุญ ถึงบริเวณเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	✓	-	-	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๒๔ ต.ค. ๖๘
๓	- โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างโรงเรียนวัดสุขวาราม	✓	-	-	๗๖,๔๐๐	๗๕,๐๐๐	-	-	๔ ต.ค. ๖๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๗
๔	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรดจากบริเวณสะพานท่าเรือ-บางพระ ถึงบริเวณบ้านนางนงเยาว์ นาคธรรมพันธ์	✓	-	-	๕๓,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๔ ต.ค. ๖๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๗
๕	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับถึงบ้านนางสาวนงศ์คลาน เหมือนแดง	✓	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	-	-	๑ จ.ค. ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๘
๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณถนนลาดยางเดิมข้างสนามฟุตบอลถึงบริเวณที่ดินนางสาวนงศ์รัก ชูราศรี	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	-	๓ จ.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘
๗	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่จากบริเวณถนนลาดยางสวนเกษตร ถึงที่ดินนางสาวนงศ์รัก ชูราศรี	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	-	๓ จ.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘
๘	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณที่ดินบ้านนางอึ้ง เลี้ยงรักษา	✓	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	-	-	๓ จ.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๙	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่จาบริเวณทางเชื่อมถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล หมื่นสา	✓	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	-	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘
๑๐	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมจำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ เริ่มต้นจากถนนสายบ้านหลวง- บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร บุชาพิมพ์ - จุดที่ ๒ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิเชียร บุชาพิมพ์ ถึงบริเวณบ้านนางปิ่น เรืองศรี	✓	-	-	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	-	-	๑๘ ธ.ค ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๘
๑๑	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ เริ่มจากบริเวณจุดเริ่มต้นเขื่อนกำแพงกันดินถึงบริเวณถนนลาดยางสายดอนรวกใหญ่ - ลำท่าโพธิ์	✓	-	-	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๘
๑๒	- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมจากบริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนางอารีย์ ศรีรัตน์	✓	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๘
๑๓	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็กจากบริเวณที่นายนายแก้ว ศรีนวลขำ ถึงบริเวณคลองส่งน้ำใส่ไก่	✓	-	-	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖ ม.ค. ๖๘ - ๑๕ ก.พ. ๖๘
๑๔	- โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม บริเวณบ้านนางจู รื่นนุสาร	✓	-	-	๒๖๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๖ ก.พ. ๖๘ - ๒๗ มี.ค. ๖๘
๑๕	- โครงการขยายท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจากท่อเมนประปา เดิมถึงบริเวณลาดยาง	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐ มี.ค. ๖๘ - ๔ เม.ย. ๖๘
๑๖	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก เริ่มจากถนนบ้านหลวง-บ่อพลับถึงบริเวณบ้านนางราตรี เทียงธรรม	✓	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	-	-	๒๐ มี.ค. ๖๘ - ๔ เม.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก อำเภอคอนทูน จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑๗	- โครงการวางท่อเมนประปาท่อ PVC หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนางพัต มีคลองแบ่ง ถึงบริเวณบ้านนางนงค์ ผุ่ยรอด	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	-	๒๐ มี.ค. ๖๘ - ๔ เม.ย. ๖๘
๑๘	- โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ ตำบลคอนรวก	✓	-	-	๓๖๓,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-	-	๑๐ เม.ย. ๖๘ - ๙ พ.ค. ๖๘
๑๙	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมเริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณ บ้านนายสมนึก น้ำสุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนางสาว บุญมี เหล่าสิม	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๑๐ เม. ย. ๖๘ - ๙ พ.ค. ๖๘
๒๐	- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านคอนรวกเล็ก บริเวณที่ดินนายเพชร มุลพรมสอน ถึงบริเวณคลองส่งน้ำไส้ไก่ (นายสุชาติ สายทอง)	✓	-	-	๔๑๒,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	-	-	๑๒ เม.ย. ๖๘ - ๒๖ เม.ย. ๖๘
๒๑	- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่จากบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ โพธิ์สาถึงคลองส่งน้ำไส้ไก่	✓	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	-	-	๑๒ เม.ย. ๖๘ - ๒๖ เม.ย. ๖๘
๒๒	- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณบ้านนายประวิทย์ สุทธิธรรม ถึงคลองสายท่าเรือ - บางพระ	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๒๕ เม.ย. ๖๘ - ๙ พ.ค. ๖๘
๒๓	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม บริเวณบ้านนายสุรัชย์ เรืองศรี ถึงเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	✓	-	-	๑๓๖,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	-	๒๕ เม.ย. ๖๘ - ๒๙ .พ.ค. ๖๘
๒๔	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านคอนรวกใหญ่ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พุ่มพยอม ถึงคลองส่งน้ำไส้ไก่ บ้านนางลัดดา พุ่มพยอม	✓	-	-	๔๑๔,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	-	-	๙ พ.ค. ๖๘ - ๒๓ พ.ค. ๖๘
๒๕	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมคิด ตรีเดชา ถึงคลองส่งน้ำไส้ไก่	✓	-	-	๒๙๕,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	-	-	๒๑ พ.ค. ๖๘ - ๕ มิ.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๒๖	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณบ้านนาง เปรมิกา แก้วคำพ ถึงบริเวณ คลอง ส่งน้ำใส่ไก่ (บ้านลุงไก่) - จุดที่ ๒ เริ่มจากบ้านนางรุ่ง แก้วมีศรี ถึงบ้านนางสาวบัว ศรีศข	✓	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘ - ๑๓ มิ.ย. ๖๘
๒๗	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจาก บริเวณโรงทำหมูเชื่อมต่อบ่อพักเดิม (บริเวณบ้านนายนรินทร์ ดีไช)	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘ - ๑๓ มิ.ย. ๖๘
๒๘	- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มจาก บริเวณที่ดินนายอุดม ชูราศรี	✓	-	-	๑๘๑,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๒๕ มิ.ย ๖๘ - ๑๐ ก.ค. ๖๘
๒๙	- โครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยมเริ่มจาก สะพานคลองท่าเรือ - บางพระ ถึงบริเวณ ที่ดินนายวิชาญ ตรีเดชา	✓	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	-	๒๔ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๓๐	- โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่ บริเวณขอบสระสวนสาธารณะหน้าที่ทำการ อบต.ดอนรวก	✓	-	-	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	-	-	๕ ส.ค. ๖๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๘
๓๑	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ เริ่มต้นจากบริเวณถนนเรียบคลองสายท่าเรือ -บางพระ ถึงบริเวณที่ดิน (เดิม) นางทองหยิบ ศรีอุนดี	✓	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๘ - ๑๑ ก.ย. ๖๘
๓๒	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก เริ่มต้นจากบ้านนายสมคิด ท้าวกล้า ถึงสามแยกบ้านนายศิลา เนียมศรีเพชร	✓	-	-	๓๘๗,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๘ - ๑๑ ก.ย. ๖๘
๓๓	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็กเริ่มต้นจากถนนบ้านหลวง - บ่อปลับ ถึงสะพาน คสล.คลองท่าเรือ-บางพระ	✓	-	-	๓๖๑,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๘ - ๑๑ ก.ย. ๖๘
๓๔	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่ จำนวน ๒ จุด เริ่มจากสะพาน คลองท่าเรือ-บางพระถึงบ้าน นางบุญส่ง สุทธิธรรม	✓	-	-	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๒๙ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๓๕	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมเริ่มต้นจากถนนลาดยางสาย สระสี่เหลี่ยม - หุ้งผักกูด ถึงบริเวณบ้านนางศรีไพร บุญประสพ	✓	-	-	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘ - ๒๙ ก.ย. ๖๘
๓๖	- โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาหน้าที่ทำการอบต.ดอนรวก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่	-	-	✓	๑๐๓,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	เงินสะสมที่จะดำเนินการในปี ถัดไป
๓๗	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก เริ่มจากถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านนางอรุณ สุขสวัสดิ์	-	-	✓	๑๙๘,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	เงินสะสมที่จะดำเนินการในปี ถัดไป
๓๘	- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสถานที่สำหรับลอยกระทง หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมบริเวณสระใหญ่	-	-	✓	๒๒๙,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	เงินสะสมที่จะดำเนินการในปี ถัดไป
๓๙	- โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด เริ่มจากศาลาอเนกประสงค์ถึงเขตติดต่อตำบลแหลมบัว	-	-	✓	๓๗๓,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	เงินสะสมที่จะดำเนินการในปี ถัดไป
๔๐	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มจากถนนลาดยางถึงบริเวณที่ดินนายจเด็จ แพทย์ประสิทธิ์	-	-	✓	๗๕,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	เงินสะสมที่จะดำเนินการในปี ถัดไป